



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS-GO

SERVIÇOS		Total	1 MÊS		2 MÊS		Total
		R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.112,01	100,00	3112,01	0,00	0,00	3.112,01
2	SERVIÇOS TRANSPORTES	4.456,60	50,00	2228,30	50,00	2228,30	4.456,60
3	DEMOLIÇÃO	10.993,35	100,00	10993,35	0,00	0,00	10.993,35
4	ESTRUTURA - PLATIBANDA	6.788,99	75,00	5091,74	25,00	1697,25	6.788,99
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.698,31	60,00	2218,99	40,00	1479,32	3.698,31
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	4.907,27	20,00	981,45	80,00	3925,82	4.907,27
9	REVESTIMENTO DE PISO	2.571,80	0,00	0,00	100,00	2571,80	2.571,80
10	PINTURA	31.682,32	0,00	0,00	100,00	31682,32	31.682,32
11	COBERTURA	80.521,20	100,00	80521,20	0,00	0,00	80.521,20
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	891,95	0,00	0,00	100,00	891,95	891,95
17	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.428,48	50,00	4714,24	50,00	4714,24	9.428,48
19	DIVERSOS	6.868,57	0,00	0,00	100,00	6868,57	6.868,57

TOTAL	165.920,85					165.920,85
TOTAL NO MÊS COM BDI		66,21%	109.861,28	33,79%	56.059,57	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		66,21%	109.861,28	100,00%	165.920,85	

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil CREA 24805/D-GO